

OBRAS MÁS IMPORTANTES FINALIZADAS

Nombre	Total adjudicado	Fecha adjudicación	Fecha Acta recepción	Adjudicación	Tipo
Obras del proyecto de Parque de San Rafael (2ª Fase)	725.419,90	12-jul-16	19-jul-17	725.419,90	Obras
Proyecto de conexión de la Avenida Plutarco con la Avenida Jorge Luis Borges	2.935.975,61	02-sep-16	24-abr-18	2.935.975,61	Obras
Proyecto de eliminación de cableado aéreo y dotación de infraestructuras en varias calles de la barriada La Pelusa	445.280,12	04-may-16	01-dic-17	445.280,12	Obras
Proyecto de reurbanización de calle Keromnes	545.934,37	20-jul-16	13-ene-17	497.997,50	Obras
Proyecto de renovación urbana de calle San Juan	329.287,72	29-dic-16	23-abr-18	329.287,72	Obras
Obras del proyecto básico y ejecución de Centro de Mayores en calle Gazules (Fase 2.1)	302.498,79	18-oct-16	06-mar-18	302.498,79	Obras
Obras del Proyecto básico y de ejecución de ampliación del Centro social Victoria Kent	375.897,52	18-oct-16	07-mar-18	375.897,52	Obras

Nombre	Total adjudicado	Fecha adjudicación	Fecha Acta recepción	Adjudicación	Tipo
Obras del Proyecto de restauración ambiental, defensa contra avenidas y adecuación para uso público del cauce del Arroyo Aceiteros (3ª Fase)	219.043,05	11-nov-16	28-sep-17	219.043,05	Obras
Obras del Proyecto básico y de ejecución de ampliación de Centro social de Mayores Cortijillo Bazán	295.692,27	29-nov-16	15-nov-17	295.692,27	Obras
Proyecto de terminación de aceras y servicios de la calle Compositor Lehmborg Ruiz	341.207,36	29-dic-16	31-ago-17	310.235,66	Obras
Actuaciones de emergencia en la calle Flamencos, para consolidación de talud, reposición de vial y servicios.	482.174,77	21-mar-17	30-ago-17	334.787,82	Obras
Plan de mejoras en pavimentación y accesibilidad en aceras y calzadas en las calles Esperanto, Compositor Lehmborg Ruiz del distrito nº 6.	200.000,00	01-oct-15	09-feb-17	200.000,00	Obras
Proyecto de muro junto al Centro Ciudadano Parque Artesanal. Puerto de la Torre	67.948,76	30-dic-16	12-jun-17	67.948,76	Obras
Obras del proyecto básico y de ejecución de ampliación del Centro Social Antonio Martelo	166.095,94	09-sep-16	31-mar-17	166.095,94	Obras

Nombre	Total adjudicado	Fecha adjudicación	Fecha Acta recepción	Adjudicación	Tipo
Obras del proyecto de actuaciones necesarias complementarias a las de integración urbana en la Avda. Juan XXIII. Tramo: Calle La Unión - Bulevar Adolfo Suárez	229.769,27	10-ago-16	14-mar-17	210.315,12	Obras
Obras de pavimentación de un tramo en Avda. Valle-Inclán	183.662,34	21-dic-16	02-jun-17	183.662,34	Obras
Obras de limpieza del drenaje de la Avenida Velázquez	159.770,28	19-dic-16	06-jun-17	159.770,28	Obras
Proyecto de reparación de escaleras situadas en Avda. Pintor Joaquín Sorolla nº 149 y entre 155-157	134.444,31	15-dic-16	25-sep-17	134.444,31	Obras
Proyecto de mejoras de seguridad y adaptación a normativa de las pasarelas elevadas peatonales de la MA-21	160.345,62	21-dic-16	14-jun-17	160.345,62	Obras
Proyecto de mejoras de las medianas de la Avda. de Andalucía (tramo Bda. de Carranque) y asfaltado de la zona central	175.043,85	21-dic-16	25-sep-17	175.043,85	Obras
Proyecto de adaptación a la normativa vigente de las biondas de las vías de alta densidad de tráfico	170.614,40	21-dic-16	25-sep-17	170.614,40	Obras

Nombre	Total adjudicado	Fecha adjudicación	Fecha Acta recepción	Adjudicación	Tipo
Proyecto de mejora de mediana de la Avda. de Velázquez en su tramo comprendido desde el río Guadalhorce hasta el Campamento Benítez	167.330,55	21-dic-16	03-oct-17	167.330,55	Obras
Proyecto de ampliación de zonas de sombra en Parque de la Alegría y el Cine	121.604,82	21-dic-16	12-jul-17	121.604,82	Obras
Plan de acción en Cerrado de Calderón	146.720,00	30-dic-16	30-ago-17	146.720,00	Obras